



POSTUP DEMOLICE POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM:

- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU
- DEMONTÁŽ PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY Z OSINKOCEMENTOVÝCH ŠABLON
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - BEDNĚNÍ, KROKVÍ A KLĚŠTÍN, POZEDNÍC
- BOURÁNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA 1 NP. VČETNĚ VYBOURÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ
- VYBOURÁNÍ PODLAH V 1.NP. - CEMENTOVÝ POTĚR
- ODVOZ SUTI
- ZAROVNÁNÍ TERÉNU NÁSPYEM ZE ŠTĚRKODRTI

ZATŘÍDĚNÍ ODPADŮ DLE VYHLÁŠKY Č. 93/2016

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

- 170201 DŘEVO
- 170202 SKLO
- 170405 ŽELEZO A OCEL
- 170905 STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST
- 170904 SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY NEUVEDENÉ POD ČÍSLY 170901, 170902, 170903

POSTUP DEMONTÁŽE STŘEŠNÍ KRYTINY Z OSINKOCEMENTOVÝCH ŠABLON S OBSAHEM AZBESTU:

1. VYČLENIT A ODDĚLIT PRACOVNÍ PROSTOR:

- OKOLNÍ PROSTORY ZAKRYT PE FOLIÍ TL. 125 MIKROMETRŮ
- KONTEJNER NA UKLÁDÁNÍ DEMONTÁŽNÍCH ŠABLON ULOŽIT KE STĚNĚ OBJEKTU
- INFORMOVAT PRACOVNÍKY O NEBEZPEČNOSTI PRÁCE S AZBESTEM, VYBAVIT PRACOVNÍKY OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI POMŮCKAMI, PRACOVNÍCI NESMÍ PRACOVNÍ PROSTOR OPUSSTIT V OCHRANNÝM PRACOVNÍM POMŮCKÁCH
- V PRACOVNÍM PROSTORU SE NESMÍ JÍST, PIT, KOUŘIT

2. NAPLÁNOVÁNÍ PRACOVNÍHO POSTUPU A ZPŮSOBU ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTU:

- JEDNOTLIVÉ DESKY BUDOU DEMONTOVÁNY V CELKU VČETNĚ VŠECH NĚCÍSTOT NA NICH UPLĚVNÝCH
- PRO DEMONTÁŽ KOTEVNÍCH PRVKŮ POUŽÍT POLZE RŮČNÍ NÁŘADÍ, NELZE POUŽÍT ROZBRUŠOVAČKU
- V PRŮBĚHU DEMONTÁŽE DESKY ZVLHČOVAT VODOU SE SAPONÁTEM
- VEŠKERÉ NÁŘADÍ A POMŮCKY BUDOU V PRACOVNÍM PROSTORU PŘIPRAVENY PŘEDEM, NESMÍ DOCHÁZET K OPUŠTĚNÍ PRACOVNÍHO PROSTORU
- DEMONTÁŽNÍ PRÁCE BUDOU VYKONÁVAT ČTYŘI PRACOVNÍCI, DVA NA STŘEŠE, DVA PRO MANIPULACI NA ZEMI
- JEDNOTLIVÉ DESKY BUDOU UKLÁDÁNY DO PE PYTLŮ A UKLÁDÁNY DO PŘÍSTAVĚNÉHO KONTEJNERU TAK, ABY NĚDOŠLO K PROTRŽENÍ PE PYTLŮ
- DEMONTÁŽNÍ PRÁCE BUDOU ČASOVĚ PROVÁDĚNY V OBDOBÍ, KDY NEBUDE NA HRŠTÍ ANI V AREÁLU ŽÁDNÁ OSOBA

3. VYBAVENÍ OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI POMŮCKAMI:

- OCHRANA DYCHACÍCH CEST - POLOMASKA EN 149 FFP3
- JEDNORÁZOVÁ KOMBINEŽA, OMYVATELNÉ BOTY (HOLINKY), PRACOVNÍ RUKAVICE

4. DEMONTÁŽ:

- STŘEŠNÍ DESKY BUDOU DEMONTOVÁNY NEPORUŠENĚ, JE NUTNÉ ZAMEZIT JEJICH LÁMÁNÍ, POŠKOZOVÁNÍ
- VRUTY NEBO HŘEBÍKY ODSTRAŇOVAT RŮČNÍM NÁŘADÍM SE SNAHOU ZAMEZIT UVOLŇOVÁNÍ PRACHU
- JEDNOTLIVÉ DESKY NATŘÍT HUSTOU PASTOU (LEPIDLO NA TAPETY) JA UKLÁDAT DO PE PYTLŮ
- DEMONTOVANÉ KOTEVNÍ PRVKY ULOŽIT DO PE PYTLĚ
- PE PYTLĚ S DESKAMI A KOTEVNÍMI PRVKY ULOŽIT DO PŘÍSTAVĚNÉHO KONTEJNERU, BOČNICE KONTEJNERU ZAKRÁT PE FOLIÍ
- DEMONTOVAT POJISTNOU POVLAKOVOU KRYTINU A ULOŽIT DO PE PYTLŮ
- ODPAD PŘEDAT OPRAVNĚNÉ FIRMĚ NEBO ORGANIZACI

5. ÚKLID PRACOVNÍHO PROSTORU:

- PO SKONČENÍ DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ ODSTRANIT VŠECHNY ÚLOMKY DESEK
- VYŠTĚNÍ DŘEVĚNÉHO ZÁKLADU VYSÁTÍM PRŮMYSLOVÝM VYSÁVAČEM
- OČIŠTĚNÍ ZAKRYTÍ PRACOVNÍHO PROSTORU Z PE FOLIE VYSÁTÍM PRŮMYSLOVÝM VYSÁVAČEM

- ÚKLIDOVÉ PRÁCE NEPROVÁDĚT ZAMĚTÁNÍM !!!!

6. OPUŠTĚNÍ PRACOVNÍHO PROSTORU:

- OMYTÍ OBLAV VODOU A PO SUNÁNÍ JEJICH ULOŽENÍ NA OKRAJ PRACOVNÍHO PROSTORU
- SUNÁNÍ PRACOVNÍ RUKAVIC A SVIČENÍ, JEDNORÁZOVÉ KOMBINEŽY S JEJÍM OBRÁCENÍM NARUBY, OBOJE ULOŽIT DO PE PYTLĚ
- OLOŽIT POLOMASKU (PROVÁDĚT JAKO POSLEDNÍ)
- PROVĚST OČISTU TĚLA

PARÉ Č. :

stavěbník:	MĚSTO ČESKÝ BROD HUSOVO NÁMĚSTÍ 70 282 01 ČESKÝ BROD	IČ 00235334	ing. Martin Škorpič Projekt s. r. o. IČO 059 14 523 V Břizách 794 280 02 Kolín 2
výpracoval:	ING. MARTIN ŠKORPIČ, ČKAIT Č. 1840		školitel PD: DBP
akce:	DEMOLICE BUDOV NA POZEMCÍCH PARC. ČÍSEL 437, 560, 561, 562 K.Ú. ČESKÝ BROD		datum: 04/2019
názov výkresu:	DO Č. 04 - BUDOVA NA POZ.PČ. 437		mřížko: 1 : 50 výkres č. D 1.1.b - 04